

Nr. 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077,
1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1084, 1085,
1086, 1087, 1090, 1175, 1176, 1177, 1178,
1179, 1104, 1105, 1106, 1142, 1170//DRP

04-02-2026

Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmit, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



Nr. 13251/ 27.01.2026

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 3367A/2025, având ca obiect „Precizări privind stadiul de implementare al consorțiului de învățământ dual din județul Suceava - DUAL-USV”, vă comunic următoarele:

Stadiul proiectului cu titlul „Performanță în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la USV - DUAL USV”, aferent apelului Investiției 6 „Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate”, la data de 01.12.2025, conform ultimelor documente depuse de beneficiar (raport de progres), este următorul:

- Progrese în infrastructură (Activitatea B3.1. Dezvoltare CID - Campusuri): au fost realizate progrese substanțiale la lucrările de construcție pentru Centrul de Învățământ în domeniul mecanic (Lot 1) și Centrul de Învățământ în domeniul electric, electro-mecanic și mecanic (Lot 2) din Campusul II.
- Lot 1 (Centru de învățământ mecanic):
 - Corp A: s-a finalizat cofrarea, armarea și turnarea plăcii și grinzilor peste etajul 2, și au fost executate lucrări de armare, cofrare și betonare pentru stâlpii și pereții diafragmă la etajul 3, precum și scările interioare din beton armat. De asemenea, au fost demarate lucrări de instalații electrice;
 - Corp B (Hala): s-au executat lucrări de zidărie, sistem terasă, instalații electrice, tencuieli și gleturi, turnare șapă elicopterizată și montare tâmplărie;
 - Corp C (Spațiu tehnic): s-au realizat lucrări de instalații electrice, finisaje glet și var interioare, termoizolație exterioară la fațadă, instalații termice și sanitare (montaj cazan, coșuri de fum) și montare tâmplărie;
- Lot 2 (Centru de învățământ electric, electro-mecanic și mecanic):
 - Corp A și B: s-au efectuat lucrări de armare, cofrare și turnare beton (stâlpi, pereți, planșee, grinzi, atic), zidărie din cărămidă pentru pereți exteriori și finisaje interioare (pereți de compartimentare din zidărie și gips-carton, tencuieli interioare) și instalații electrice;
 - Corp C și D: s-au realizat lucrări de tâmplărie exterioară (aluminu/metalică), uși secționale garaj, terasă în sistem de terasă verde, termoizolație din vată minerală bazaltică 20cm și instalații electrice;
- Achiziții de Echipamente (Activitatea B3.3): în perioada de raportare, mai multe produse aferente procedurilor de achiziție de echipamente de laborator au fost livrate, recepționate și puse în funcțiune. Printre acestea se numără echipamente aferente procedurilor PC01 Auto 1, PC17 Simulare, PC06 Electric 2, PC07 Mecanic 1 Reluare, PC16 Scule, PC21 Stand 3, PC13 și PC20.
- Progrese în Învățământul Dual (Activitatea B2):
- Grup Țintă (GT) și Burse: deși în perioada specifică de raportare nu a fost înscrisă nicio persoană nouă în grupul țintă, s-a finalizat procesul de verificare a criteriilor de acordare a burselor și sprijinului financiar pentru studenții din grupul țintă (GT) pentru anul

universitar 2025 - 2026. De asemenea, a continuat procedura de selecție și înscriere în GT a studenților din anul I la programele duale, fiind demarat procesul de întocmire și semnare a contractelor de studii și pregătire practică;

- Stagii de Practică: elevii și studenții din GT al proiectului au început desfășurarea stagiilor de practică aferente anului școlar/universitar 2025-2026;
- Indicatori de Rezultat (Cumulativ): proiectul a atins deja un nivel înalt al indicatorilor cantitativi:

- numărul elevilor înscriși în ruta duală completă: 199 (99.50% din ținta asumată de 200);

- numărul studenților înmatriculați la programele de studiu dual: 142 (94.67% din ținta asumată de 150);

- programe de studii universitare dezvoltate în ruta duală: 5 (500% din ținta asumată de 1).

În ceea ce privește măsurile suplimentare adoptate pentru încadrarea în termenul limită, Ministerul Educației și Cercetării a adoptat o serie de măsuri menite să asigure coerența și finalizarea la timp a investiției I6, până la termenul limită de 31 august 2026, din care menționăm:


- modificarea Anexei la *OME nr. 6.216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual*, pentru flexibilizarea și dinamizarea funcționării consorțiilor școlare;

- Instrucțiunea nr. 6 privind implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual care clarifică aspecte cu privire la grupul țintă, la bursele acordate și la procedurile de aprobare a noilor clarificări și a revizuirii celor existente, necesare beneficiarilor apelului;

- Instrucțiune privind completarea Instrucțiunii nr. 6 din data de 11.04.2024 privind implementarea proiectelor finanțate prin PNRR - Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual care vine în sprijinul elevilor și studenților, cu precădere al celor din categorii defavorizate, unitățile administrativ-teritoriale partenere în proiect, care pot prelungi acordarea bursei școlare și pe perioada vacanțelor școlare, cu încadrarea în bugetul alocat.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, stimate domnule deputat, de toată considerația mea.

P. MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, INTERIMAR
ZOLTÁN KALLÓS
SECRETAR DE STAT



DOMNULUI DEPUTAT IOAN BALAN

Str. G-ral H. M. Berthelot nr. 28-30, Sector 1, București, România
Tel.: +4 021 405 62 00 E-mail: cabinet@edu.gov.ro
www.edu.ro